

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目
编号：ZHJL-LXD-005

致：通号工程局集团城建工程有限公司

主题：关于工程质量事宜

内容：经监理项目部对你单位现场进行发现发现，存在以下问题：

- 1、小店区梁家庄并网箱接地线不符合设计及规范要求；
 - 2、王吴 300 亩大棚验收第二家（中间那家）桩基施工存在不垂直、桩隐裂、间距误差达到 10 公分等问题；
 - 3、王吴 1300 亩大棚 29 日下午验收马小威桩基施工存在不垂直、标高误差 5 公分左右、间距误差达到 10 公分等问题；
 - 4、现场材料检测天津市隆盛泽新能源科技有限公司生产材料镀锌层平均厚度达不到设计要求；
 - 5、现场巡检发现使用于基础垫层模板镀锌材料，经磨光机打磨使用于支架安装材料，拒绝使用模板材料再次当支架材料使用；
 - 6、个别劳务单位立柱地板使用普通废旧材料未使用镀锌地脚板，不符合设计及规范要求；
- 现要求总包单位对进场支架材料及时自检报验，对材料不符合设计要求和规范要求要求进行退场，严禁使用，否则由此产生的一切后果由总包单位承担。



[Handwritten signature]

日 期：2023 年 11 月 30 日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份，承包单位存 1 份。