

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-008

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于工程质量事宜

内容：2024 年 01 月 16 日经监理项目部对你单位现场进行巡检发现，存在以下问题：

- 1、王吴 1300 亩大棚 113 号棚处地块部分支架未安装完成直接进行组件安装；
- 2、组件安装未打胶，大部分组件之间无间隙，不符合图纸设计（6mm 缝隙填充胶）要求，目测组件安装完成部分存在较大波浪问题；

目前施工现场正在抢进度，但施工质量存在较大问题，现要求总包单位总工到场履职，加强现场安全质量管理及安全技术交底，严格按照设计及规范要求施工整改，按照工序报验流程进行报验，否则由此产生的一切后果由总包单位承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：2024 年 01 月 16 日



本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。