

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-LXD-018

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于工程质量事宜

内容：经监理人员巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目东北坊、东南坊、杨李青施工区域存在以下问题：

- 1、现场桁架焊接部分斜撑、檩条未满焊，未按照设计要求使用防腐底漆；
- 2、东南坊接地环网与电缆敷设共沟未进行报验私自回填完成；
- 3、组件打胶不严；个别桩基垂直度存在偏差等问题

现场多次通过口头、电话、微信等方式，要求总包单位管理人员进行整改但至今未完成，现要求总包单位安排专人限期两天内整改完成，加强对支架焊接、组件安装、电缆敷设及接地焊接敷设、桩基施工等质量严格控制管理，对不符合设计要求的坚决返工整改，后期项目出现此类问题将进行经济考核，否则由此产生的一切后果由总包单位承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日



期：2024年08月11日

本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。