

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-020

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于铁路东 35KV 开关站预制舱底部连接牢固焊接事宜

内容：经监理人员巡检发现你单位施工的铁路东 35KV 开关站预制舱一层已安装就位，现要求施工单位严格按照设计图纸及规范要求对预制舱底部进行牢固焊接，在焊接过程中需摆正垫平钢板、进行满焊、焊渣清理干净、做好防腐，确保工程质量符合要求。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：张心学

日

期：2024年10月5日

本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。