

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-021

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于工程报验及质量事宜

内容：2024 年 11 月 11 日经监理人员巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目王答一期大棚环网柜基础施工存在以下问题：

- 1、筏板钢筋绑扎及砼浇筑施工工序都未向监理项目部报验。
- 2、环网柜基础未做接地环网。
- 3、砖墙砌体未设置构造柱、砂浆不符合设计规范要求。

现要求总包单位立即停止施工进行自检报验，对不符合设计要求和规范要求进行返工，否则由此产生的一切后果由总包单位承担。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日



期：2024年11月11日

本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。



导航/验真



山西省太原市小店区、小店区、清徐县
40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

施工区域：王答乡王大村

施工内容：环网柜基础

监理责任人：黎建光

拍摄时间：星期一 09:46

地点：清徐县·王答派出所

建设单位：山西上电启睿新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：通号工程局集团建设工程有限公司

今日水印
相机

防伪 PG2RWM9W6NXBH2