

监理工作联系单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编 号：TYGF40-ZHJL-LXD-032

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

主题：关于龙家营大棚工序报验事宜

内容：2025 年 03 月 24 日经监理人员检查发现龙家营电缆沟施工进度缓慢，部分地块电缆沟内电缆已敷设完成，但迟迟未报验、未进行铺沙盖砖，已影响到大棚其他工序的施工，致使路口、大棚口处电缆沟在未铺沙盖砖的情况下已被回填，为确保隐蔽工程质量，现要求总包单位加强管理，立即整改，进行铺沙盖砖，自检合格后向监理项目部报验，检查合格后再进行回填；随后更不能以路口、棚口走人进车为理由将整个电缆沟在未铺沙盖砖、未报验、未检查合格的情况下就将电缆沟大面积回填，后序隐蔽工程施工报验也要严格按照图纸规范等隐蔽工程报验检查相关要求进行检查，否则将按规定给予经济考核，一切后果由你单位自负，望高度重视！

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：_____

日

期：2025 年 03 月 24 日



本表一式 4 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理部存 2 份，承包单位存 1 份。



山西省太原市小店区、尖
草坪区、清徐县40万千瓦
屋顶分布式光伏发电项目

施 工 内 容：龙家营光伏区3号地块电缆沟
巡查

拍 摄 时 间：2025.03.23

地 点：小店区刘家堡乡·龙家营小学

监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公
司

今日水印
相机 真实可验

防伪 WK3L2PWDRXN66C