

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

编号：ZJFY-ZHJL-LX-001

致：平高集团有限公司施工项目部：

主题：关于现场施工安全、质量、进度事宜

内容：对现阶段施工的工程综合检查，发现如下问题：

- 1、施工人员安全防护佩戴不齐全，施工区域未设置安全防护。
- 2、现场特种作业人员未持证上岗。
- 3、现场个别施工人员未经培训上岗，与档案名字不符，健康卡未填写。
- 4、架空电缆桥架支架不符合承载力要求，埋地过路通讯管材质不符合要求，有被挤压的风险，要求设计单位出具具体施工方案。

针对以上问题，现场落实到位。一经发现此类现象将进行相应的考核。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2023年7月12日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目 编号：ZJFY-ZHJL-LX-002

致：平高集团有限公司施工项目部：

主题：关于现场新 1#配电房储能电站位置事宜

内容：

检查发现新 1#配电房储能电站位置距离河道 2 米，是否符合市政、水利等相关部门的要求，现要求你司设计单位图纸明确电站位置及设计依据是否符合相关部门的要求。否则由此造成的一切损失由你司承担，望知悉。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2023 年 2 月 24 日



填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



监 理 工 作 联 系 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目 编号：ZJFY-ZHJL-LX-003

致：平高集团有限公司施工项目部：

主题：关于现场施工进度滞后事宜

内容：

浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目每个施工现场进度滞后，导致施工滞后原因：1) 没有明确的施工计划，各方施工协调沟通不到位。2) 设备厂家供货不及时，没有明确的供货时间及计划。3) 施工图纸出图不及时。望你司加强协调管理沟通，加快施工进度。否则由此造成的一切损失由你司承担，望知悉。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2023

年 8 月 16 日

浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目
(一期23.5MW47MWh)
监理项目部

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



监 理 工 作 联 系 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

编号：ZJFY-ZHJL-LX-004

致：平高集团有限公司施工项目部：

主题：关于施工现场缺少专职安全管理人员事宜

内容：现阶段你司现场管理人员配备不足，缺少专职安全管理人员，望你司尽快落实到位。

针对此问题，3天落实到位。未按要求落实将进行相应的考核。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2023年 8月 21日



填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

