

监理联系单

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-LX-002

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于现场施工进度缓慢和施工人员不足的相关事宜

内容：

本项目自7月开工至今，截止2023年8月12日，现场累计安装完成14户，并网1户。

分别为：

- 1、石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
- 2、城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
- 3、城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）未并网；
- 4、正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
- 5、南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
- 6、正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
- 7、山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
- 8、南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
- 9、正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
- 10、南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
- 11、南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
- 12、城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；



13、寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；

14、正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网。

累计安装完成0.377MW，且上述安装已完成户数，现场仍存在组件接地线未施工，防雷检测未做等事宜未完善。

根据你单位上报的周报月报显示，截止目前已开发272户，待施工239户。

针上述，现场施工进度缓慢以及施工人员严重不足现象严重，已严重影响12月31日全容量并网时间节点。我监理部现要求你单位立即采取相关补救措施，增加相应施工人员，以确保本工程顺利推进。

另：针对上述事宜请你单位认真落实，若因此类问题造成一切损失由你单位承担！
望重视！！

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）

日期：2023.12.12

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

