

监理工作联系单

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-LXD-005

致: 上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目经理部

事由: 关于要求你项目进度滞后, 现要求项目部做好以下工作:

内容: 贵公司承包的永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目, 计划 2023 年 11 月 30 完成基础桩施工, 到目前仅完成 80%, 工期严重滞后, 为了尽快保证此项目准时完成, 现要求项目部做好以下工作:

1. 编制一个切实可行施工进度计划报监理部审批, 严格按审批计划实施。
2. 增加人力、物力、财力等一切可利用资源确保顺利完成。
- 3 人员分工明确, 责任到人, 层层把关, 施工进度定周、天, 实行进度计划与实际相比较, 出现偏差及时处理。
4. 解决好各工序交叉作业协调问题, 合理利用各种资源。


以上内容请项目部尽快落实执行到位。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张军

日

期: 2023 年 11 月 19 日



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。