

## 监理工作联系单

工程名称：永靖县“十四五”盐锅光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-LXD-007

致：上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目经理部

事由：关于光伏基础桩混凝土养护未按冬施方案施工通知：

要求光伏基础桩混凝土养护必须按以下方案执行

(1)冬季浇筑的混凝土，由正温转入负温养护前，混凝土的抗压强度不应低于设计强度的40%，对于C10以下的混凝土不得小于5Mpa。

(2)采用的保温材料应保持干燥阻燃。

(3)在模板外部保温时，除基础可随浇筑随保温外，其它结构必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土。

(4)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上，可先覆盖塑料薄膜，上部再覆盖保温材料。保温材料的铺设厚度为：一般情况下0℃以上铺一层；0℃以下铺二层或三层；大体积混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温，其保温层厚度材质应根据计算确定或采用蓄热法保温。.

(5)暖棚法养护期间，保持暖棚内的相对湿度，混凝土不得有失水现象，否则应及时采取增湿措施或混凝土表面洒水养护。



本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

## 监理工作联系单

工程名称：永靖县“十四五”盐锅光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-LXD-008

致：上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目经理部

事由：关于2024年元旦期间安全生产方面的事宜

为确保元旦期间施工安全生产，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，杜绝安全生产事故的发生，现将有关事项通知如下：

### 一、加强领导，提高认识，严格落实安全生产责任

施工项目部要切实提高对元旦期间安全生产工作的重视程度，结合本工程的实际，层层落实安全生产责任制，完善和落实各项安全生产工作方案和应急预案，严格执行和落实各项安全防范措施，加强对重大危险源的管理和监控，杜绝安全生产事故的发生。

### 二、周密部署，精心组织，认真开展安全检查

施工项目部要全面开展一次安全生产大检查，重点加强对高处作业、便道防护、混凝土提升、特种人员证件、大型机械设备等易发生事故的薄弱部位的检查，进行自查自纠，全面深入排查事故隐患，并及时跟踪抓好整改，对排查出不符合安全生产条件或存在着重大安全隐患的，要立即停工，限期整改，确保安全生产。

### 三、突出重点，强化监督，确保节日期间的安全生产

施工项目部要结合实际，加强对重点领域和重点部位的监督检查，确保安全生产。

1、高空作业人员应按规定佩戴安全带，安全带应挂设在单独设置的安全绳上。

2、加强工地食堂食品卫生管理，预防发生食物中毒事故。

3、加强施工现场临时用电管理，电器设备、电箱防雨设施应配置齐全，各类安全用电防护措施应落实到位，工人宿舍内严禁私接用电线路，严禁将用电线路沿地明敷，手持电动机械应配置符合要求的漏电保护器、室内照明应使用安全电压。

4、加强工地乙炔瓶、氧气瓶等易燃易爆物品的存放管理，避免在烈日下进行曝晒，预防火灾事故的发生。

5、加强施工现场起重机械、垂直运输机械的安全管理，在大风、暴雨、雷击等恶劣天气环境下，应暂停使用，起重机械应装设避雷装置，物料提升机要经专业检测机构检测合格，经验收合格后方可作业。物料提升机应有完好的停层装置，各层联络要有明确信号和楼层标记，物料提升机上料口应装设有联锁装置的安全门，同时严格采用断绳保护装置、安全停靠装置和超高限位装置，通道口走道板应满铺并固定牢靠，两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板，物料提升机严禁超载和载人运行。

6、作业场所严禁无关人员进入。

### 四、加强值班工作，保障信息畅通

各项目部要认真落实值班制度，严格岗位责任制。要安排专人值班，值班人员要坚守岗位，执行安全巡查制度，认真负责地做好值班工作，遇到事故发生，需及时上报。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王海 “十四五”

日期：2023年12月25日 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目  
项目监理部

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

## 监理工作联系单

工程名称：永靖县“十四五”盐锅光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-LXD-010

致：上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目经理部

事由：关于尽快落实质检备案、图纸、内业资料及分包管理的通知：

1、积极主动联系设计单位尽快完成施工图现场核对工作，满足施工需要，光伏场区35KV线路图纸2024年4月27日之前完成并分发监理及上海电气。

2、积极主动与质检部门联系，及时完成质检备案工作，目前缺设计院资料，要求2024年4月27日之前完成。

3、施工进度资料未随着施工开展同步跟进，存在严重滞后现象。

4、进场原材料检测不及时，存在未检先用现象。

5、各参建单位例会需共同协调问题，个别单位经理副经理无一参加，导致问题形成需要。

望项目部引起高度重视，提高自身管理意识，以“高标准、严要求”进行现场管理，通过提升细节管控认真分析存在问题原因，对出现问题严格落实措施，。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2024年04月23日



本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。