

监理工作联系单

工程名称:京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目 编号: JNSZ-CZZH-B01-ZL-002

主 送	中设无锡机械设备工程有限公司
抄 送	京能翎碳（上海）综合能源服务有限公司南通分公司
事 由	关于到场组件开箱倒运事宜

致：中设无锡机械设备工程有限公司施工项目部；

主题：关于到场组件开箱倒运事宜

内容：光伏组件到场开箱倒运针对以下注意事项需施工单位对施工人员做好交底工作，落实到各施工人员，减少光伏组件隐裂的风险：

1. 光伏组件开箱倒运必须 2 人对组件进行倒运；

2. 组件开箱需有序安排人员对开箱组件进行散开，安排专人对组件进行看护，避免组件倾斜倒塌。

3. 散开组件需施工单位当日进行安装完成，未安装组件需可靠固定，避免大风天气掀飞组件。

针对以上问题，请贵单位收到通知后，针对以上内容对施工作业人员做好相关交底工作。

项目监理部：（章）

专业监理工程师：苏航

总监理工程师：孙智明

日 期：2022 年 09 月 11 日

填报说明：本表一式 5 份，由监理单位填写，归档 2 份、建设单位、监理单位、施工单位各 1 份。