

监理工作联系单

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号：SHCT-ZHJL-LXD-04

致：上海电力安装第一工程有限公司（总包项目部）

事由：关于工程进度事宜

内容：监理项目部于 2023 年 11 月 21 日发给你方的监理工作联系单，编号:SHCT-ZHJL-LXD-02 第一项(1、图纸本周要到场)，至今也未向监理提交图纸。第三项(3、报审材料到场计划)至今也未向监理报审。望你方尽快完成这两项工作。

关于 2023 年 11 月 21 日发给你方的监理工作联系单没按要求完成项，按照总包合同进度考核项进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王在欣

日期：2023 年 11 月 28 日

注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份