

监理工作联系单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LXD-009

致：上海能辉科技股份有限公司项目部

关于节后复工的相关事宜：

节后复工要求：

- 1、需增加施工人员 20 人左右；
- 2、引孔整改的机械需提前到场施工；
- 3、所有进场的施工人员的一人一档、安全防护、安全培训、安全学习及交底完善；
- 4、所有施工人员及机械的资料开工前要报监理及业主审核后方可开工；
- 5、如未能满足以上条件禁止复工，否则一切后果由你单位自行承担，并将按业主要求进行考核；

请贵单位针对上述问题，尽快落实确保项目的顺利进行。

谢谢合作！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：贾金亮

日期：2024 年 5 月 05 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1

