

清场联系单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：0086

致 上海能辉科技股份有限公司 （施工项目部）：

经过业主和监理单位多次对混凝土浇筑工作的检查和评估，发现该班组在安全和质量方面存在以下严重问题：

一、安全管理不善，多次存在安全隐患，严重影响了现场施工人员的生命安全。

2. 混凝土浇筑质量不达标，存在多处明显缺陷，影响工程整体质量。

为避免问题进一步恶化，保障项目的顺利进行，经业主研究决定，责令贵班组立即停止施工，并要求该班组清理出施工现场，请于三日内完成清场工作。在清场过程中，请务必做好以下工作：

1. 妥善处置现场的设备、材料和工具，确保清场过程安全有序。

2. 对已浇筑的混凝土工程进行全面检查和整改，确保质量达标。

3. 与后续进场的班组做好交接工作，确保工程进度不受影响。

请贵单位高度重视此次清场要求，严格按照上述要求执行。同时，希望贵公司加强对其他班组的管理和监督，确保类似问题不再发生。

因年前已对混凝土浇筑施工下了停工令，而年后你单位未按停工令的要求去申请复工，就私自复工，所以年后私自复工所浇筑的工程量业主方不予承认

感谢贵公司的理解与配合！

监理项目部（章）

总监理工程师：张南兵

日期：2024 年 03 月 04

业主项目部意见：

同意，针对新的项目做好标志等事宜
以保措施

业主项目部（章）

项目经理：张伟

日期： 年 月

注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

