

监理工作联系单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LXD-011

致：上海能辉科技股份有限公司项目部

关于项目尽快复工相关事宜：

项目开工以来施工进度严重滞后，请贵单位尽快落实施工单位，做好入场资料收集、施工人员一人一档资料，编制全面复工的施工方案和详细施工计划。组织施工单位按照施工计划全面开工，施工期间必须保证安全及施工质量，若未按时间节点完成的将进行考核。

贵单位长期以来缺少项目经理和电气专业人员，导致项目施工进度严重滞后，现场存在的问题落实不到位。请贵单位安排项目经理和电气专业人员扎根到现场，全面把控项目施工进度和施工质量。

请贵单位接到此联系单后针对上述事宜尽快组织施工人员和机械进场复工，现要求贵单位一周内回复具体复工计划，确保项目 6 月 30 日全容量并网。否则将进行考核；

谢谢合作！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

贾金光

日期：2024 年 05 月 10 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1

