

监理工作联系单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHLJ-LXB-012

致：上海能辉科技股份有限公司项目部

关于项目重新复工的相关事宜：

项目已复工，为加强施工现场的安全文明施工和质量要求，现要求如下：

- 1、所有进场施工人员建立一人一档资料，体检报告、安全学习及考试、安全培训及交底记录、保险、劳务合同等；
 - 2、所有进场施工人员必须配齐安全防护用品，正确佩戴安全帽，穿反光背心、穿绝缘鞋。
 - 3、不得使用无手续车辆及机械倒运和施工；
 - 4、分布分项报验，每道工序必须报验并提供纸质报验单；
 - 5、原材料要重新取样送检，过程必须通知监理见证如，沙子、水泥、石子
 - 6、浇筑前要悬挂配合比例的标识牌，提前做好同养标养试块。
- 如未能满足以上任意条件禁止复工，否则一切后果由你单位自行承担
谢谢合作！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：贾金亮

日期：2024年05月30日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1

