

监理工作联系单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LXD-013

致：上海能辉科技股份有限公司项目部

关于项目进度缓慢需增加人员事宜

鉴于当前施工现场的实际情况，现存在人员严重不足的问题。导致施工计划严重滞后，为了确保能够顺利达成 6:30 全容并网，经过业主单位认真评估与核算，需要你单位增加约 60 名施工人员。

目前的人员数量已无法满足现场施工进度要求，这将对项目的整体推进产生重大影响。增加人员后，合理分配工作尽快赶上施工计划，提高施工效率，保障各个施工环节的有序进行。

希望贵单位能够尽快协调并安排施工人员尽快到场，以助力施工现场的顺利推进。

限一周内增加 60 名施工人员进场施工，如一周内未能增加施工人员将对你单位进行考核！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2024 年 06 月 12 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1

