

监理工作联系单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目      编号：ZHJL-LXD-014

致：上海能辉科技股份有限公司项目部

事由：关于总包单位与业主签订的合同到期事宜：

由贵单位与业主单位签订的合同将于 2024 年 7 月 10 日到期。但截至目前，项目进度缓慢，仍有部分工作尚未完成。为保障项目顺利推进与交接，特此通知如下：

1. 请贵单位对当前进度滞后的原因进行详尽、透彻的分析，并在三日内前向业主及我监理单位提交一份详细、具有针对性和可操作性的赶工计划。该计划应包括具体的人员调配安排、物资供应保障措施、施工工序优化方案以及每日的工作进度量化指标等。

2. 迅速增加安装人员、及加大物力及财力的投入，合理优化施工流程与方案。在增加人员方面，应提前做好入场人员的入场资料；在物资供应上，要提前做好材料的采购和储备，避免因材料短缺影响施工进度；施工方案的优化要结合现场实际情况，充分考虑可能出现的影响因素，提升施工效率，务必在合同约定的到期日前完成所有剩余工作。

3. 全面、细致地自查已完工部分，严格按照相关标准及规范要求，及时整改存在的质量问题。对于质量整改工作，应明确责任人和整改期限，并形成书面记录。

4. 若贵单位在合同到期日仍未完成全部工作，将从到期起，每日处以 50000 元的考核。

贵单位应充分重视上述事项，若因贵单位原因致使项目无法按时完工，将依照合同承担相应违约责任。如有疑问或需要协助，请及时与业主单位联系。

总/专业监理工程师：张献文

日期：2024 年 06 月 25 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1