

监理工作联系单

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-001

致：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

主题：关于厂房加固第三方检测相关事宜

内容：

关于华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目连退成品库厂房顶加固质量验收，由第三方检测公司年后对厂房顶加固焊接检测，年前于2024年02月03日在未取得第三方检测公司出具的相关检测合格报告前开始对厂房顶加固焊接部位进行涂刷防腐漆，不符合正常流程；如要继续进行涂刷防腐漆，应保证年后第三方检测公司进场检测能正常进行，以保证厂房顶加固质量。若未取得第三方检测公司出具相应的检测合格报告，我方监理单位对后续相关资料不予签认。

抄送：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

项目监理机构（章）：

总监理工程师：赵加超

专业监理工程师：马高阳

日期：2024年02月03日

填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。