

监理工作联系单

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋面分布式光伏发电项目

编 号：ZJLJ-LXD-003

致：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

主题：关于高温防暑、施工安全及支架安装质量等相关事宜

内容：

1、近期日照强度高，高温天气持续，为切实做好夏季施工现场防暑降温工作，需根据项目实际情况编制防中暑应急预案并对施工作业人员进行交底，且现场需准备充足的防暑药品及饮用水，合理调整施工作业时间，保证施工人员的身体健康、防止因高温天气引发的工人中暑和其他各类生产安全事故，确保项目安全生产。

2、现场对屋面夹具、支架安装检查发现部分夹具、支架安装存在缺少螺丝、螺丝未紧固到位、支架变形等缺陷，请施工单位对已完成工序先进行自检，再进行报验，待验收合格后方可进入下一道工序施工。

3、现场检查发现：屋面布置防坠网时施工作业人员存在脱离安全带保护。要求施工作业人员屋面布置防坠网、临边作业时系挂好安全带，不得脱离保护，确保安全施工。后续施工过程中如再次出现高处作业脱离安全带保护，将进行处罚！

抄送：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

项目监理机构

总监理工程师

专业监理工程师

日

期：2024年8月14日

填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。