

监理工作联系单

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-004

致：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

主题：关于现场检查、导轨安装质量等相关事宜

内容：

1、业主、监理、施工三方对导轨安装验收：有部分导轨存在变形，请施工单位及时更换变形导轨，未更换的，不得进行光伏组件安装。

2、现场对屋面导轨安装检查：钢保利屋面部分导轨夹具安装间距不符合设计图纸要求，需根据设计图纸整改，在未整改完成前，不得进行光伏组件安装。请施工单位对现场的质量严格把控，必须按照设计图纸、规范要求等进行施工，确保工程质量。

3、现场检查：直流线缆放线时，过女儿墙处未设置导向滑轮；在过墙处应设置导向滑轮，避免放线时损坏线缆绝缘保护层。

抄送：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

专业监理工程师：

日

期：2024年8月21日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。