

监理工作联系单

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370Wp 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-LXD-001

致：上海晶日太阳能科技有限公司施工项目部

主题：

关于屋面组件抬运及现场文明卫生等事宜。

内容：

- 1、组件搬运应竖向抬运，不得单人背板，抵住组件及易造成隐裂。
- 2、组件安装、组串连接不得直接踩在组件上，如实在避免不了，应垫放板材以减轻压力。
- 3、现场要随做随清，确保现场干净整洁，特别是硬件经踩踏，极易破坏屋面造成漏雨。
- 4、施工人员必须戴好安全帽，超两米高度必须佩戴安全带，以确保施工人员安全。
- 5、组件吊装摆放应在大梁部位单件摆放，专职安全员必须亲临现场进行全面管理。

希望你部接联系单后对工人做好交底工作。

项目监理单位（章）

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。