

监理工作联系单

工程名称: 上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目 编号: 1311-FXYH-LXD-009

致: 上海电力安装第一工程有限公司施工项目部

主题: 关于施工图纸和桩基检测相关事宜

内容:

1、箱逆变基础、桥架基础图纸以及支架图纸至今没有交付,严重影响施工进度。

2、G 区支架基础打桩已于 3 月 8 日完成, H 区支架基础打桩已开始收尾,

要求你单位抓紧确定试验检测单位并完成桩基试验。组织支架材料、人员进场施工。

要求你单位在一周内完成上述工作, 否则将按照相关规定给予考核。



项目监理机构 (章)

总/专监理工程师: 

日

期: 2025. 03. 12

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建