

监理工作联系单

工程名称: 上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目 编号: 1311-FXYH-LXD-011

致: 上海电力安装第一工程有限公司施工项目部

主题: 关于支架安装进度相关事宜

内容:

根据进度计划, 光伏支架应已开安装, 但目前该部分工作尚未开展, 已严重滞后于进度计划。请你单位在接到本联系单后, 立即组织相关人员, 深入分析滞后原因, 制定切实可行的赶工措施, 并于 3 月 26 日前提交施工专项方案、人员资料、工器具及施工机械资料进行报审。在后续施工过程中, 需严格按照计划执行, 加大人力、物力投入, 积极组织支架材料进场, 合理调配资源, 务必在 4 月 30 日前完成全部光伏支架的安装工作。

望你单位高度重视, 积极应对, 全力保障项目顺利推进。



项目监理机构 (章):

总/专监理工程师:

日

期:

张有书
2015.3.23

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建