

监理工作联系单

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-LXD-012

致：上海电力安装第一工程有限公司施工项目部

主题：关于支架安装相关事宜

内容：

根据施工进度计划，你单位应于 2025 年 3 月 10 日开始光伏支架安装工作，但截至 2025 年 3 月 26 日，现场仍未进行支架安装作业。与此同时，施工方案、施工人员信息、施工机械等相关资料均未按规定进行报审，且支架材料进场数量不能满足施工要求。

你单位要对支架安装工程滞后的原因，写一份详细书面材料进行说明。限 2 日内回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建