

监理工作联系单

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号:LXD-001

致: 浙江华伏太阳能科技有限公司

主题: 施工资料报审滞后、图纸提供滞后、管理人员未按要求入场问题

内容: 1、工程项目分为内页资料报审和现场施工两部分, 并要求施工单位资料报审与现场施工同步。若你施工单位不听劝阻不按要求报审, 一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。在监理离场后将不再提供资料补签工作, 不再协助因施工单位自身原因产生得额外工作。如有相关文件资料需监理签章, 一律联系我监理公司市场部经办人员处理, 正衡监理后续不再直接收取相关单位快递文件资料及处理签章。

2、现场未提供纸质盖章版施工蓝图, 只有一份电子版简图, 贵单位需尽快提供到位。否则本工程一旦出现任何质量、进度等问题, 一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。

3、贵单位项目经理、资料员等管理人员缺失, 尽快安排到位, 否则产生的一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。

监理项目部 (章):
总/专业监理工程师: 

日期: 2019.3.15

本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。