

监理工作联系单

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-002

致：浙江华伏太阳能科技有限公司 总包施工项目部

抄送：天津博熙光伏科技有限公司业主项目部

事由：关于组件安装事宜

内容：

由你贵单位承建的<均天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目>, 现阶段支架安装工程已结束, 马上将进行组件安装作业, 现监理项目部要求贵单位注意以下几点:

- 1、特种作业人员必须持有效操作证上岗;
- 2、参加吊装作业人员应安全培训合格后方可作业;
- 3、施工现场设吊装作业安全员, 对吊装现场进行安全防护;
- 4、各屋面组件吊装时, 应在屋面大梁位置搭设吊装平台;
- 5、光伏组件从地面吊装屋顶的后, 应及时分散到安装作业区, 禁止集中堆放, 分散的光伏组件当天必须全部固定完成, 以免夜间大风, 造成不必要的损失;
- 6、组件安装前要给施工人员做好安全技术交底, 光伏组件搬运需两人平抬, 禁止一人肩抗、后背、头顶;
- 7、光伏组件安装时, 禁止脚踩、手压、坐卧或将安装工器具放置在组件表面, 禁止尖锐物体与组件接触。

施工单位应做好现场安全管理工作, 如在组件安装过程中发生以上情况, 将对贵单位进行经济考核。



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。