

表 C.0.3 工作联系单

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号: DYGF-ZHJL-LXD-007


致: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 (施工项目部)

主题: 关于大观园区域锚杆施工进度滞后事宜

内容:

大观园区域锚杆施工截止 2024 年 8 月 8 日, 目前完成 35 根, 按照计划应完成约 350 根, 施工进度严重滞后; 根据现场机械、人员配置情况, 锚杆施工不能在计划工期内完成。

现要求总包单位增加人员、机械进场, 增加工作面加快施工进度, 保质保量完成既定目标。

监理项目部 (章): 
总/专业监理工程师: 
日期: 2024.08.09