

表 C.0.3 工作联系单

工程名称:东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号: DYGF-ZHJL-LXD-009

致: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 (施工项目部)

主题: 关于大观园区域柔性支架施工进度滞后事宜

内容:

大观园区域柔性支架钢梁材料已进场约半个月,施工进度计划为 2024 年 9 月 25 日开始施工,截止目前现场仍未进行钢梁安装施工。现场施工进度已严重滞后,按照现有的人员、机械设备柔性支架安装已不能在计划工期内完成。

现要求总包单位尽快增加人员、机械进场,开展柔性支架施工作业,增加工作面,保质保量完成既定目标。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2024.10.9

