

表 C.0.3 工作联系单

工程名称: 东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目 编号: DYGF-ZHJL-LXD-011

致: 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 (施工项目部)

主题: 关于大观园区域施工进度滞后事宜

内容:

根据总承包单位项目经理部报批的总进度计划, 大观园区域工程于 2024 年 11 月 30 日全部完工进行并网发电, 但截至目前大观园区域未完成柔性支架钢索安装施工。现场施工进度已严重滞后, 已不能在计划工期内完成。

现要求总包方采取合理的有效的赶工措施, 增加机械、人员投入等, 增加工作面, 加快总体施工进度, 保质保量完成目标。

监理项目部 (章): 

总/专业监理工程师: 

日期: 2024.11.30