

表 C.0.3-1 工作联系单

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

编号：TXGF-CZZH-LX-C03-006

致：上饒中曜新能源科技有限公司(建设单位)

主题：关于现场施工安全、质量、进度情况：

内容：1、现场爬梯的设计与安装需满足国家安全标准“机械安全”固定式直梯的安全设计规范，现场爬梯材料未进场未施工。

2、防坠网根据国家规范采购使用，未证实进场防坠网绳断裂强度及耐冲击性能。

3、6月30日检查水泥屋面常规立柱及斜撑与合同不符已下发通知单，7月9日二次到货仍存在偏差暂停施工。

4、顶加固材料与合同要求不符已暂停施工。

5、目前项目处于停工状态滞后于施工进度计划。

6、总包项目部项目经理及资料员计划7月13日离场。

附：总包离场说明

监理项目部(章)

项目负责人(签字)

2024年7月12日

注：本表一式2份，发文单位、接收单位各1份。

说 明

江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目现场管理人员，高涛、王钦金调休并回公司汇报现场情况，计划调休时间：7月13日-7月15日。现场安全、材料管理由项目部安全员韦杰负责。

王钦金 高涛

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
总包项目部

2024年7月12日