

表 C.0.3-1 工作联系单

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目 编号：TXGF-CZZH-LX-C03-012

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

主题：关于现场施工进度滞后事宜：

内容：

一、施工进度已严重滞后，已严重制约工程进度。为了解决上述问题，请你方尽快采取以下措施：

1. 现场施工人员不足，根据本工程的工程量，适量增加施工人员。
2. 材料事宜尽快进场。
3. 土建部分尽快进行定点施工。

监理项目部（章）

项目负责人（签字）：李华

2024年12月08日

注：本表一式 2 份，发文单位、接收单位各 1 份。