

监理工作联系单

工程名称: 京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目

编号: JNTX-JSDD-LX-004

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(施工项目部)

主题: 施工现场质量问题

内容: 关于 3#车棚基础短柱施工质量事宜:

由于图纸中基础柱主筋间距与预埋 MJ 板尺寸冲突问题, 施工单位未能及时与设计、预制厂家等单位沟通, 发现存在以下问题: 1、预埋件尺寸存在偏差; 2、施工人员未佩戴安全帽; 3、施工班组存在擅自施工情况, 拟定采用: 取消部分短柱箍筋, 预埋 MJ 板等混凝土浇筑时, 初凝前进行放置的方案:

目前施工现场已取消部分基础柱的箍筋, 且模板已封模, 但是预埋 MJ 板未预埋设置; 此工艺、方案严重影响 3#基础柱的质量, 针对以上质量问题望你单位进行及时有效沟通, 做出合理的施工方案, 确保施工质量; 切勿擅自施工, 盲目更改图纸; 若继续存在此类问题, 那因此所产生的相关责任以及造成的损失, 全部由你单位自行承担。

监理项目部 (章)

项目负责人 (签字)



注: 本表一式 2 份, 发文单位、接收单位各 1 份。

附图：



京能科技申科“3+4”MW分布式光伏发电项目
施工区域：3#车棚
施工内容：平行检验3#车棚基础柱模板封模
拍摄时间：2024.08.11 07:44
地点：建德市·申科股份(建工路)
建设单位：桐乡市科源新能源有限公司
监理单位：江苏东电电力工程有限公司
施工单位：信源产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

今日水印
相机 真实时间
颜色 3476UR1P2OUTXG