

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目
编号 JL-C03-015

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目（EPC 总包项目部）

事由：关于光伏区桩基施工进度事宜

你单位承建的高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目，根据 4.30 完成光伏区桩基施工之进度计划节点目标，目前光伏区桩基施工进度缓慢，进度严重滞后，现要求你单位在确保安全和质量的前提下，增加人力、物力，加快施工进度，确保 4.30 进度节点目标能按期落实。

如因你单位责任造成项目延期，将按照合同及建设单位考核办法对你单位进行考核。

以上事宜，必须按照进度计划进行，望总包项目部悉知并重视！

正衡电力工程监理有限公司
监理项目部（章）
总/专业监理工程师：高兰林
日期：2025 年 04 月 02 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、总包项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。