

监理工作联系单

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

编号：LXSX-TZYB-2025-01-ZB-01

致：浙江玉信电力建设有限公司 (施工项目部)

主题：工程开工前的准备事项

内容：目前项目前期准备工作已基本就绪，工程已经开工，现要求贵司提供如下资料：

- 1、施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证（复印件）并加盖公章；
- 2、施工组织设计（包括组织机构）、安全组织设计，各类专项施工方案；
- 3、项目质量、安全管理制度；
- 4、施工总进度计划；
- 5、各类管理人员证书及身份证（复印件）、岗位责任制；
- 6、特殊作业工种的证书及身份证（复印件）、岗位责任制；
- 7、大型机械以及测量设备报审；
- 8、临时用电及其他专项施工方案；
- 9、施工人员的安全交底、三级教育及工程意外险；
- 10、各供货商资质报审。
- 11、原材料进场报审。
- 12、检测试验单位资质报审，各种原材料的试品/试件(第三方试验报告)
- 13、项目分部/分项验收评定划分表报审。
- 14、监理人员进场发现现场已展开大面积施工，对进场材料未报验擅自施工、夹具抗拉拔试验未做大面积安装存在质量隐患、安全围栏未安装、采光带防坠网未安装、爬梯未安装防坠器、未设置安全警示标语存在安全隐患。针对以上问题望你单位重视，做出合理的方案，确保施工安全；若继续存在此类问题，那因此所产生的相关责任以及造成的损失，全部由你单位自行承担。

监理项目部（章）

项目负责人（签字）：

年 月 日

接收单位（盖章）

接收人（签字）： 年 月 日

注：本表一式 2 份，发文单位、接收单位各 1 份。