

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-001

致：浙江西子联合工程有限公司总包施工项目部

抄送：滁州沛思光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于安全文明施工相关事宜

内容：

对于今日下午要进行的吊装作业，有以下问题：

- 1、现场施工人员有 4 人无反光背心，未正确佩戴安全帽，有 5 人未三级安全教育。
- 2、吊装作业现场无指挥人员、安全员及班组长，同时现场负责人不在场。
- 3、现场人员对于吊点不明确，要吊装的屋面都不清楚。
- 4、未提前通知监理人员进行安全旁站。

监理人员现场已要求取消将要进行的吊装作业，以上问题请总包项目部引起重视，如再出现此类情况，监理项目部将下发停工令并对贵项目部进行经济考核。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：南玉荣

日期：2020 年 12 月 6 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。