

监理工作联系单

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: LXD-010

致: 河南省启源电力勘测设计有限公司

主题: 设施完善与送电安全。

内容: 关于并网送电安全、质量问题:

并网送电要求现场各工序安装、测试完成。局部并网也要保证局部的全部配套设施完整、合格。请施工单位及时做好统筹调整, 尽快完成现场工序施工。

针对以上问题, 现责令你施工单位接地、组串、电缆标志牌及测试等电气工序未完成情况下, 电站禁止送电。若你施工单位不听劝阻私自违规操作, 一旦出现任何安全、质量事故, 一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。望贵单位高度重视设施的完善与送电安全事项!

监理项目部 (章)
总/专业监理工程师

日期



本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。