

监理工作联系单

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目

编号：ZHJL-LXD-001

致：浙江西子联合工程有限公司总包施工项目部

抄送：上海希遨光伏电力有限公司 业主项目部

事由：关于篮球场防护及登高作业安全施工相关事宜

内容：

由于现场施工需要，登高车将进入篮球场地面开展作业。为保障篮球场地面不受损坏以及登高作业人员的人身安全，特提出以下要求，请贵单位严格执行：

一、篮球场地面保护

1、铺垫防护材料：在登高车行驶路径及作业停留区域，需满铺木板或其他材料做好防护，材料应拼接紧密，不得留有缝隙，确保地面得到全面有效防护，防止登高车对地面造成刮擦、压痕、破损等损伤。

2、作业过程监护：安排专人对登高车作业全程进行地面监护，一旦发现防护材料移位、损坏或地面出现异常，立即暂停作业进行处置。登高车作业结束后，及时检查地面状况，如有损坏，贵单位需承担修复及相关损失费用。

二、登高人员安全带保护措施

1、登高作业人员必须配备符合国家标准的双大钩安全带，使用前应对安全带进行严格检查，查看是否存在磨损、断裂、金属配件变形等缺陷，严禁使用不合格的安全带。

2、登高人员在作业前应正确佩戴安全带，将安全带高挂低用，挂钩需牢固固定在结实、稳定且无尖锐棱角的构件上，严禁挂在活动部件或不牢固的物体上。作业过程中，随时确保安全带处于有效防护状态。

3、贵单位应对登高作业人员进行专项安全培训和交底，使其熟悉安全带的正确使用方法、应急处置措施等，留存培训记录并交我方备案。

请贵单位务必在登高车入场作业前完成上述各项措施的准备与落实工作，经我方现场检查确认合格后方可开展作业。作业期间，我方将加强监督检查，若发现未按要求执行的情况，将责令立即停工整改，由此产生的一切后果由贵单位承担。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2025 年 7 月 10 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。