

监理工作联系单

项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp 分布式光伏发电项目

编号：SKQN-NSGF-JLLXD-001

致：浙江宏昊电力科技有限公司

事由：资料报审环节存在明显滞后的情况

内容：在对农事服务中心屋顶光伏项目推进情况的检查与梳理中，我方发现贵单位在项目资料报审环节存在明显滞后的情况，这严重影响了项目整体推进的效率与规划。为确保项目能够按照既定计划顺利开展，特向贵单位致函，要求尽快完成以下资料的报审工作：

1. 深化设计图纸：项目设计的细化与完善对施工的精准性和规范性至关重要。请贵单位尽快提交深化设计图纸，以便各方对项目设计进行深入审核，确保设计符合项目要求及相关规范标准。

2. 项目经理授权：项目经理作为项目实施的核心负责人，其合法有效的授权是项目顺利开展的重要保障。请贵单位及时提交项目经理授权文件，明确项目经理的职责与权限。

3. 施工组织设计：作为指导项目施工全过程各项活动的技术、经济和组织综合性文件，施工组织设计对于统筹安排施工活动，确保工程质量、进度、安全等目标的实现不可或缺。

4. 施工方案：详细、科学的施工方案是指导项目施工的关键文件。贵单位需尽快提交施工方案，内容应涵盖施工流程、技术措施、质量保障、安全管理等方面，为项目施工提供全面、可行的指导。

5. 其他需报审材料：施工单位资质证书、项目管理人员资质证书、特殊工种作业人员资格证书等相关资料，这些是保证项目实施主体具备相应能力和资格的重要依据。

6. 主要施工机械、设备的清单及检验合格证明，确保施工设备符合要求，能够正常投入使用。

请贵单位务必高度重视上述资料的报审工作，在接到本联系单后的3天内，将相关资料报送至我监理部进行审核。若因资料报审不及时导致项目延误或其他不良后果，贵单位需承担相应责任。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师： 

日期：2025.03.29

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。