

监理工作联系单

项目名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SKQN-FDGF-JLLXD-003

致：江苏函旅建设工程有限公司

事由：项目进度滞后情况

内容：

我方在跟进项目进度时发现，目前项目进度与合同约定的 2025 年 4 月 25 日完工节点，存在一定滞后。贵方可以重新梳理施工流程，在保障安全与质量的前提下，期待贵方尽快制定详细的追赶计划，让我们共同努力，确保项目 2025 年 4 月 30 日并网发电！

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日



本表一式___份，由项目监理机构填写，建设管理单位存___份，项目监理机构存 1 份、承包单位存___份。