

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：ZQGF-CZZH-LX-002

致：宁波兴晟新能源科技有限公司鹏程仓储施工项目部：

主题：关于土建进场施工相关事宜


内容：依据编号为：ZQGF-CZZH-HYJY-003 会议纪要的相关内容，设备基础图纸出图完成后，土建进场开始施工，截止 06 月 20 日迟迟未见土建进场施工，为避免本项目工期拖延；现我监理项目部要求你单位催促跟进土建进场并展开施工，如因施工进度不能按期并网，造成的一切损失由你单位自行承担。

望贵单位重视！

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2025 年 06 月 20 日



填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备