

监理工作联系单

项目名称：新曹农场 800kW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-XCNGF01-JLLXD-001

致：四川苏源环保工程有限公司

事由：关于进度及会议中强调落实的事宜

内容：在对新曹农场 800kW 屋顶分布式光伏发电项目推进情况的检查与梳理中，截至今日我发现贵单位在项目施工进度方面存在明显缓慢的情况，这严重影响了项目整体推进的效率与规划。为确保项目能够按照既定计划顺利开展，特向贵单位致函，要求采取相应的有效措施并依据实际情况调整进度计划以确保工期目标：

- 1、蛋库：屋面清洗管道原计划于 7 月 27 日完成，目前仍未开始；组件安装于 7 月 27 日完成，目前也未开始；接地网制作应在 7 月 25 日完成的，目前仍未开始。
- 2、2#鸡舍/3#鸡舍应在这两天开始组件安装、接地网制作、屋面清洗管道安装，但是截至今日，仍未开始进行相应施工。

因本项目场地对防疫要求的特殊性，请贵单位尽快采取相应的赶工措施，以确保工期目标的实现。另外第二次会议和第三次会议中，强调的注意事项，必须要尽快落实，若因你单位的原因导致项目目标的延误或其他不良后果，贵单位需承担相应责任。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2025.7.29



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。