

监 理 通 知 单

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

编号: SSFP-ZH-004

致: 安徽远山电力工程有限公司施工项目部

事由: 现场桩基础回填问题

内容:

1. 经监理工程师现场检查, 长铺镇荆安村项目点大块石头、碎石居多, 基础回填时未使用混凝土, 直接采用碎石回填, 为防治管桩的倾斜、歪倒现象, 现要求施工单位停止装支架, 进行整改, 整改合格后报监理工程师检查合格后方可施工;

限施工单位针对以上问题在 1 天内整改完成, 未整改完成该点位不许施工。

监理项目部 (章)

总 专业监理工程师

日 期: 2018 年 07 月 24 日



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

