

监 理 通 知 单

工程名称: 宿松县 2018 年“十一·五”第一批光伏扶贫项目

编号: SSFP-ZH-003

致: 安徽远山电力工程有限公司施工项目部

事由: 现场立桩问题

内容:

1. 经监理工程师现场检查, 柳坪乡蒲河村桩基孔洞回填时掺杂着石头、木棍、短木桩一起回填现象, 为防止基础不均匀沉降, 现要求施工单位停止立柱桩, 进行整改, 整改合格后报监理工程师检查合格后方可施工;

限施工单位针对以上问题在 1 天内整改完成, 未整改完成该点位不许施工。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

