

监理通知单

工程名称：隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目

编号：JSGF-JL-JBKXM8-ZL-001

致：扬州市建设安装工程有限公司隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目施工项目部

事由

现场施工质量事宜

内容

经监理现场检查发现你单位承建的隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目的光伏支架基础施工存在以下问题：

- 1、同组桩顶高差大于 2 公分；
- 2、个别桩倾斜度超出每米 1.5 公分；
- 3、部分桩沉陷；
- 4、部分桩浇筑不符合质量要求；
- 5、个别预埋螺栓不居中，偏差大。

以上问题要求你单位项目部抓紧安排人员做返工整改，限 7 月 30 日内拿出整改方案和整改时间计划。

附照片 5 张

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 7 月 26 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

