

监理通知单

工程名称：隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目

编号：JSGF-JL-JBKXM8-ZL-002

致：扬州市建设安装工程有限公司隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目施工项目部

事由

现场施工质量事宜

内容

经监理现场检查发现你单位承建的隆化县珈铄 10MW 光伏扶贫项目的光伏支架组件及电气施工存在以下问题：

- 1、已安装的支架(组件)走形；
- 2、抱箍受力不均；
- 3、地脚螺栓安装后没有透出螺母；
- 4、汇流箱固定不规范；
- 5、背拉连接件安装不合理；
6. 斜梁不顺直；
7. 组件压块安装不规划；
8. 组件包装物清除不彻底；
- 9 支架紧固螺丝松动；
10. 组件前沿距地高度不够；
11. 直流电缆埋深不够.

以上问题要求你单位项目部抓紧安排人员做返工整改，限 7 月 30 日内拿出整改方案和整改时间计划。

监理项目部（章）

承/专业监理工程师

日期：2018年7月26日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。