

监理联系单

工程名称：杭锦后旗(30+20)MW 设施农业与光伏发电一体化项目

编号：2014022LX-006

致：四川瑞意建筑工程有限公司（施工项目经理部）

事由：依据 1 月 11 日会议精神，我监理部对支架、组件作业面检查巡视，发现施工现场混乱。

内容：

- 3、各作业面未见管理人员；
- 4、支架安装完成的区域，多余材料未及时清场，已造成部分支架受碾压损坏；
- 3、组件安装完成的区域，包装材料未及时清场；
- 4、支架材料、组件材料堆场杂乱，已造成部分组件倾斜，影响后续组件安全；
- 5、组件安装作业面无序，组件拆箱后无人安装、组串安装空缺处无人处理、安装完成作业面多余组件没及时清场。

对于上述检查问题，请拿出有效措施进行整改。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）贾武东

2015 年 1 月 12 日

总包注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。