

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-002

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司、建水云得太阳能科技有限公司

事由

非标准羊圈 1-1 栋基础预埋螺栓预埋工序尺寸存在严重偏差。

内容

- 1、2016 年 03 月 04 日, 非标准羊圈 1-1 栋进行混凝土浇筑工序施工, 预埋螺栓在混凝土初凝前未进行校正, 导致混凝土终凝后已无法顺利校正。A-B 轴螺栓尺寸已严重偏离控制目标, 现责令你单位对 1-1 栋非标准羊圈进行自检、自纠, 对不合格段全部进行拆除处理。
- 2、前期施工已多次提及确保预埋螺栓的控制工作, 至今为止仍螺栓预埋仍不满足钢构吊装需要, 之后施工过程如出现螺栓尺寸控制不到位导致的钢构安装作业不达标, 你单位自行负责修复, 并在此基础上进行 1 万元/处考核。
- 3、预埋螺栓控制作为钢构吊装工作的重中之重, 请你单位委派专人进行跟踪, 发现隐患及时处理。
- 4、请按照通知内容进行整改, 限期三日内整改闭环并进行回复。

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 

日

期: 2016年03月05日

本表一式四份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存二份。