

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-007

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水县鸿辉牧业种养殖产业有限公司

事由:

你单位近期施工人员较少、施工进度严重滞后。

内容:

2016年05月28日,我单位在巡查施工现场施工作业中,发现施工现场存在以下问题:

1、你单位施工的非标及标准羊舍地梁、钢立柱吊立、加焊、地梁浇筑、粪槽开挖、砌砖等工序已数日未进行全面施工作业且原定工作面移交节点已滞后。地面光伏电站施工人员严重不足,施工进度滞后严重。近期降雨量相对频繁,对施工进度造成相对的影响。现要求你单位务必增进施工人员,在保证质量的前提下,加快施工进度。避免后期不确定因素制约你单位施工进度,影响后期工作面移交及最终并网节点。

本次通知涵内容请积极予以重视,及时增进施工人员,确保施工质量、进度。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2016.5.28



本表一式四份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存二份。

云南省红河州建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
监理工程师通知回复单

表号: WLCGD-A6-01

编号: SCHY-SG-TJ-15-002

致常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部:

我方接到编号为 CZZH-SG-JL-22-007 的监理工程师通知后, 已按要求增配人员
现报上, 请予以复查。

详细内容:

接监理工程师通知书, 我单位已按要求进行, 对各个施工班组进行了人员增配,
对单位相关人员也安排做好现场监管、督查, 确保施工质量、进度。

承包单位(章):

项目经理: 胡军

日期: 2016.5.30

项目监理部复查意见:

项目监理部(章):

总/专业监理工程师: 宋敏良

日期: 2016.5.30

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设管理单位、承包单位各一份, 项目监理
部存一份。