

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号：WLCGD-B1

编号：CZZH-JL-22-011

主送：四川红叶建设有限公司

抄送：建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由：

A-1 地梁浇筑未进行整改处理

内容：

1、2016年7月11你单位对一号地块标准羊舍地梁进行混凝土浇筑作业，前期我单位监理人员数次提出，你单位A-1、A-6地梁在钢筋绑扎、模板安装工序完成后未进行及时浇筑作业，现已停滞60天有余，导致地梁钢筋出现明显的锈迹现象，地梁、灌注桩底层积土厚度可达5cm，地梁模板自身变形严重等现象。要求你单位在地梁混凝土浇筑之前务必进行全面整改，现你单位对此等威胁羊舍主体安全性问题未经整改确认，私自进行混凝土浇筑作业，此操作严重违规。

现对你单位下发通知函，要求你单位务必以上提出问题即刻整改，并进行全面自检、自纠。整改完善进行回复确认，未经回复确认严禁施工，违者后果自负。

项目监理部（章）
总/专业监理工程师：宋敏良
日期：2016年7月11日

本表一式四份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存二份。